ವಿಷಯ : Construction of compound wall Staircase & other works for Ward office in N.No-13 JSD.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

40) ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ B. ಉಮೇಶ್ _____ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 17-1-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 22-12-13 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 251 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

41) ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ

ತಾಲೂನಗಿಂಯುಕ್ತ ಎಕ್ಸಾನಸುಳ್ಳನಲು 251 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

6/3/14

42) ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 251 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.3000/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ.

6/3

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.